

檔 號：

保存年限：

台灣電力股份有限公司系統規劃處 函



110. 4. 22 / 1130

地址：10016臺北市羅斯福路3段242號
聯絡人：簡宏義
電子信箱：u066427@taipower.com.tw
連絡電話：02-23666908

受文者：台灣中小型風力機發展協會

發文日期：中華民國110年4月21日

發文字號：規字第1108042083號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

承 辦 單 位	<input type="checkbox"/> 院長室	<input type="checkbox"/> 研七所	<input type="checkbox"/> 調查中心	<input type="checkbox"/> 福委會
	<input checked="" type="checkbox"/> 研一所	<input type="checkbox"/> 研八所	<input type="checkbox"/> 兩岸中心	<input type="checkbox"/> 董事會
	<input type="checkbox"/> 研二所	<input type="checkbox"/> 研九所	<input type="checkbox"/> 南臺辦公室	
	<input type="checkbox"/> 研三所	<input type="checkbox"/> 產發處	<input type="checkbox"/> 電腦中心	
	<input type="checkbox"/> 研四所	<input type="checkbox"/> 國際處	<input type="checkbox"/> 資服中心	
	<input type="checkbox"/> 研五所	<input type="checkbox"/> 企發中心	<input type="checkbox"/> 行政處	
	<input type="checkbox"/> 研六所	<input type="checkbox"/> 產發資料庫	<input type="checkbox"/> 其他：	
函文歸檔： <input type="checkbox"/> 行政處文書判文：				
		<input checked="" type="checkbox"/> 承辦單位		

主旨：有關再生能源加強電力網工程相關資訊，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、因應再生能源併網需求，本公司已啟動多項輸、配電網加強工程執行中。現彙整工程所在區位與增加容量供開發業者參考未來開發潛力區。(如附件)
- 二、旨揭執行中加強電力網工程依再生能源發展條例第8條，係由輸配電業與再生能源設置者分攤其成本；並依電業主管機關最新核定分攤原則計算分攤費用。
- 三、請貴會協助公告周知會員，俾利會員評估再生能源併網規劃。

正本：台灣太陽光電產業協會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、中華民國太陽熱能商業同業公會、台灣風力發電產業協會、台灣中小型風力機發展協會、台灣風能協會

副本：經濟部能源局 (含附件)

處 長 許 國 隆



1130

依照分層負責授權部門主管執行

再生能源加強電力網工程

110.4.19

縣市	項次	工程名稱	預定完工日期 (年.月)	電網 加強地區	增加容量(MW)	
					輸電	配電
彰化	1	漢寶D/S增設配變	108.01(已完工)	漢寶	0	60
	2	草湖S/S增設配變	110.12	草湖	0	25
	3	彭林E/S增設主變	113.12	草湖、芳苑	380	120
	4	芳興R/S新建工程				
雲林	5	東北S/S增設配變	108.04(已完工)	東北	0	25
	6	水林S/S增設配變	108.08(已完工)	水林	0	25
	7	四湖D/S增設配變	108.07(已完工)	四湖	0	60
	8	161kV嘉民(北)-北港架空2回線 抽換導線工程	111.12	台西、四湖	660	0
	9	161kV台西-北港、雲林2回線 電纜更換工程				
	10	風五台西電氣室	111.01	台西	100	0
	11	橋村分群改善工程	110.08	口湖、橋村	75	0
	12	崙背S/S增設配變	111.02	崙背	0	25
	13	宜梧R/S新建工程	113.12	水林、口湖	380	120
	嘉義	14	新塢S/S增設配變	108.02(已完工)	新塢	0
15		義竹D/S增設配變	109.12(已完工)	義竹	0	60
16		大寮S/S增設配變	110.10	大寮	0	25
17		布袋R/S新建工程	113.12	大寮、新塢	380	120
台南	18	新西S/S增設配變	108.03(已完工)	新營	0	25
	19	永華S/S增設配變	110.11	永華	0	25
	20	161kV新營-太鐵2回線 新營端擴副導體工程	110.01(已完工)	義竹	500	0
	21	161kV南濱-七股2回線 擴副導體工程	110.09	七股、將軍	1000	0
	22	七股S/Y新建工程				
	23	將軍S/Y新建工程				
	24	七股開閉所-南科二回線 複導體新建工程	113.12	七股、將軍	1000	0
		南科南擴充二檔終端				
	25	北門R/S新建工程	113.12	學甲、永華	380	120
	26	山上P/S相關變電所、線路改接及 匯流排延伸工程	112.12	龍崎	200	0
屏東	27	高樹開閉所新建工程	110.08	高樹	100	0
	28	新園S/S增設配變	111.01	新園	0	25
	29	東港D/S增設配變	110.10	東港	0	60
	30	佳源R/S新建工程	113.12	佳冬、枋寮	380	120
	31	69kV枋山-恆春汰換耐熱導線工程	111.04	枋山、恆春	60	0
	32	161kV大鵬E/S開關場擴充工程	113.01	佳冬、枋寮	200	0
總計	32項工程				6,860	